



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่  
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

จัดทำโดย  
สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ตลาดชุมชน หมู่ ๓ บ้านนา เชือกน้อย (กั้นเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗)	ได้ดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซม ตลาดชุมชน บ้านนาเชือก น้อย หมู่ที่ ๓ โดยการเปลี่ยน หลังคาที่ชำรุด และติดตั้งระบบ สายไฟ ปลั๊กไฟ โคมไฟ และ ก่อสร้างแท่นวางของขาย ระบบราง ระบายน้ำ พื้นอาคาร ทาสีอาคาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๕ บ้าน ต๊อบเต่า (กั้นเงินงบประมาณปี ๒๕๖๗)	ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาประกอบพิธีทางศาสนา บ้าน ต๊อบเต่า หมู่ที่ ๕ โดยการก่อสร้างที่ นั่งพระภิกษุสงฆ์บริเวณศาลา ประกอบพิธีทางศาสนา และทำการ ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาประกอบพิธี ทางศาสนา เสร็จเรียบร้อยแล้ว	๔๑,๕๐๐	๔๑,๕๐๐	๐	กองช่าง	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘
๓	โครงการต่อเติมศาลา อเนกประสงค์ หมู่ ๘ บ้าน ต๊อบเต่า(กั้นเงินงบประมาณปี ๒๕๖๗)	ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างต่อเติม ศาลาอเนกประสงค์ บ้านต๊อบเต่า หมู่ ที่ ๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๔	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๑ บ้านหนองเทาใหญ่ (กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๗)	ดำเนินโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ ๑ โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและติดตั้งถังเก็บน้ำขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง เชื่อมต่อระบบท่อส่งน้ำขึ้นหอถัง - ท่อจ่ายน้ำ และทำการติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า/สวิทซ์ลูกกลอยให้ระบบทำงานแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค.๖๗
๕	โครงการขยายเขต/ปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๖ บ้านหนองตู๋ (กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๗)	ดำเนินโครงการขยายเขตท่อเมนตึประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตู๋ หมู่ที่ ๖ โดยการขุดดินและทำการวางท่อเมนตึประปาท่อพีวีซีขนาด ๒ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ จำนวน ๓๘๕ ท่อน หรือความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ เมตร พร้อมฝากท่อใต้น้ำจำนวน ๑๘ จุด และระบบเปิด-ปิด จำนวน ๖ จุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเทาใหญ่	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย. - ก.ค. ๖๘
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเทาน้อย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๓ บ้านนาเชือกน้อย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ บ้านนาเชือกใหญ่	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕ บ้านดับเต่า	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองคู	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหมากแก้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านดับเต่า	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ต (คสล.) สายฮ้องคันสูง หมู่ ๗ บ้านหนองหมากแก้ว(เงินสะสม ๒๕๖๗)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๗๙,๐๐๐	-	๒๗๙,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายสามแยกบ้านนายวินทรไป หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองทาน้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๘๘,๕๐๐	-	๖๘๘,๕๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗ - พ.ค. ๖๘
๒	ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายสามแยก หมู่บ้านไปหนองบัว หมู่ที่ ๓ บ้านนาเชือกน้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๕๖,๖๐๐	-	๘๕๖,๖๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗ - พ.ค. ๖๘
๓	ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายสี่แยก กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนาเชือกใหญ่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๗๘,๑๐๐	-	๖๗๘,๑๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗ - พ.ค. ๖๘
๔	ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายสี่แยกไป วัดไทยงาม หมู่ที่ ๕ บ้านดับเต่า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๒๗,๕๐๐	-	๔๒๗,๕๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗ - พ.ค. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕	ก่อสร้างเสริมผิวแอลฟัลติคคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายสามแยกกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองคู	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐๗,๗๐๐	-	๔๐๗,๗๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗ - พ.ค. ๖๘
๖	ก่อสร้างเสริมผิวแอลฟัลติคคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายสามแยกกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหมากแก้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐๕,๐๐๐	-	๔๐๕,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗ - พ.ค. ๖๘
๗	ก่อสร้างเสริมผิวแอลฟัลติคคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายสี่แยกกลางหมู่บ้านไป ฮ่องไฮ หมู่ที่ ๘ บ้านดับเต่า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๙๓,๑๐๐	-	๕๙๓,๑๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗ - พ.ค. ๖๘
๘	ก่อสร้างเสริมผิวแอลฟัลติคคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายทางเข้าองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านดับเต่า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๓๐,๙๐๐	-	๔๓๐,๙๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗ - พ.ค. ๖๘
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น - สายสามแยกทางเข้าวัดป่ามูจลินท์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหมากแก้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕,๓๐๒,๔๐๐	-	๕,๓๐๒,๔๐๐	กองช่าง	ม.ค. - ส.ค. ๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตำบลหนองเทาใหญ่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	มี.ค. - ก.ค. ๖๘
๒	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การ จัดทำแผนชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.พ. - มี.ค. ๖๘
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลหนองเทาใหญ่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม (๑๐,๐๐๐)	๑๖,๘๕๐	๓,๑๕๐	สำนักปลัด	มี.ค. -เม.ย. ๖๘

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๐,๐๐๐	๔๒,๑๘๐	๑๗,๘๒๐	สำนักปลัด	มี.ค. ๖๘
๒	โครงการให้บริการระบบการแพทย์ ฉุกเฉินตำบลหนองเทาใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๑๔,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ มูลฝอยในชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.พ. ๖๘
๔	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ ๑)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค. - เม.ย. ๖๘
๕	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองเทาน้อย หมู่ที่ ๒)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค. - เม.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๖	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๘)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค. - เมย. ๖๘
๗	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ ๗)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค. - เมย. ๖๘
๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๕)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค. - เมย. ๖๘
๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองคู หมู่ที่ ๖)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค. - เมย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๐	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาเชือกน้อย หมู่ที่ ๓ )	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค. - เมย. ๖๘
๑๑	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาเชือกใหญ่ หมู่ที่ ๔ )	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค. - เมย. ๖๘
๑๒	โครงการหนองเทาใหญ่ชุมชนร่วมใจ จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓๕,๐๐๐	๘๗,๕๘๐	๔๗,๔๒๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค. - พ.ค. ๖๘
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๕๐	๑๙,๙๕๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘

๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ม.ค. - พ.ค. ๖๘
๓	โครงการวัคซีนป้องกันเด็กงมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ส. ค. ๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

๓๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๖๒,๑๑๑	๒๖๗,๕๘๔	๔๙๔,๕๒๗	กองการศึกษา ฯ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒	ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓๓,๑๗๐.๒๐	๔๓,๑๔๒.๙๖	๘๐,๐๒๗.๒๔	กองการศึกษา ฯ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓	ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๒๒,๑๐๘.๖๐	๒๓๕,๗๕๕.๑๖	๒๘๖,๓๕๓.๔๔	กองการศึกษา ฯ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๔	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็ก อนุบาล-ป.๖ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๑๗๘,๘๐๐	๕๘๐,๓๒๔	๕๙๘,๔๗๖	กองการศึกษา ฯ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลหนองเทาใหญ่ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา ฯ	ม.ค. ๖๘
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา ฯ	ธ.ค. ๖๗
๓	โครงการประเพณีออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล หนองเทาใหญ่)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา ฯ	ต.ค. ๖๗

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาบุคลากร


๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ”	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒	อุดหนุนเทศบาลตำบลปลาปากในการ จัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๗)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๗
๓	อุดหนุนเทศบาลตำบลปลาปากอุดหนุน เทศบาลตำบลปลาปากในการจัดงานวัน คล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (วันปิยมหาราช) (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗
๔	อุดหนุนเทศบาลตำบลปลาปากในการ จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕	โครงการทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘
๖	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

๔.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๙๕๕,๒๐๐	๑,๕๕๖,๖๐๐	๒,๓๙๘,๖๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๒๖๗,๒๐๐	๕๑๙,๒๐๐	๗๔๘,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๘,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

สิบเอก  ผู้รายงาน  
 (มาณะ พ่อสิงห์)  
 นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ  ผู้ลงนาม  
 (นางนงนภัทร แสงระวี)  
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล